

中野駅地区第 2 期整備先行工事のスケジュールの変更について

中野駅地区第 2 期整備先行工事のうち、けやき通り交差点化及び車両動線等整備工事のスケジュールが変更となるので報告する。

1. スケジュール変更となる工事の内容

- （1）北口暫定広場を暫定バスロータリーとして整備するとともに、バス動線及び第 2 期整備の工事車両動線を整備する。
- （2）けやき通りのカーブ部分を T 字路交差点とし信号を設置するとともに、自転車走行空間の整備を行う。

2. スケジュール変更の理由

入札の結果、不調になったため

3. 変更後のスケジュール

当初予定	平成 27 年 11 月上旬工事着手	平成 28 年 3 月下旬工事完了
変更後予定	平成 28 年 2 月上旬工事着手	平成 28 年 7 月上旬工事完了