

山手通り拡幅整備事業の進捗状況について

1. 山手通り整備内容の概要について

山手通りの植栽や舗装など整備内容については、地域の意見を聞きながら、東京都や首都高速道路株式会社が生業計画を策定しその内容で整備が進められている。

① 区内における歩道部の主な整備内容

- ・ 舗装の種別及び色 : インターロッキング舗装、暖色系
- ・ 自転車通行帯 : 幅員 2.00m 舗装の色グレー系
- ・ 歩道の高木 : ケヤキ
- ・ 歩道の中木 : ハナミズキ、コブシ等
- ・ 低木植栽 : ツツジ、アベリア (他にドウダンツツジ、ヒュウガミズキ、レンギョウ等)
- ・ 中央分離帯の高木 : メタセコイア (山手通り全線統一、換気所部分は除く)
- ・ 歩道照明 : デザイン灯
- ・ 防護柵等 : 横断防止柵は都標準タイプ
- ・ 中野坂上交差点区間では風除け効果を高めるため、視認性に配慮しながら歩道部の植栽として高木 (ケヤキ植栽間隔約 10m) の間に生垣 (ヒイラギモクセイ) を配置するとともに、中央分離帯では、高木 (メタセコイア) の間に中木 (シラカシ、マテバシイ等) を 2 本植栽する。

② 区内における車道部の主な整備内容

- ・ 全線で停車帯の設置 (交差点部除く)
- ・ 荷下ろしスペースの設置 (交差点部除く)
- ・ 交差点での右折レーンの設置

2. 区内の整備状況と完成時期について

① 整備状況

区内の整備区間では、上下水道管、ガス管など地下埋設物工事は概ね完了しており、引き続き電線共同溝の入線工事、植栽や舗装などの路面工事を進めている。

② 整備予定時期

- ・ 要町一丁目 (豊島区) ~ 清水橋交差点 (渋谷区) 平成 21 年度 ~ 平成 22 年度 順次整備
- ・ 清水橋交差点 (渋谷区) ~ 松涛二丁目 (渋谷区) 平成 22 年度 ~ 平成 23 年度 順次整備

③ 完成区間 (一部交差点部の歩道を除く)

- ・ 宮下交差点南北区間、上落合二丁目交差点南区間



中野坂上交差点付近完成予想図