

令和元年（2019年）8月26日
子ども文教委員会資料
教育委員会事務局子ども教育施設課

中野東中学校等複合施設の竣工予定時期について

東京2020オリンピック・パラリンピック関連施設の工事の本格化や宿泊施設建設、大都市圏の再開発、工場・倉庫建設等大型案件の旺盛な需要を背景に、鉄骨造建築物の主要鋼材部材の供給が追い付かない状況となっており、中野東中学校等複合施設の建設において必要となる柱鉄骨の製造期間が長期化し、工期に変更が生じる見込みとなっている。

この度、工期に係る各工事事業者との協議が整ったことから、中野東中学校等複合施設の竣工予定時期について以下のとおり報告する。

1 竣工までの予定

令和3年（2021年）

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 8月当初 | 中野東中学校校舎部分のみ先行して引き渡し
中野東中学校引越し作業 |
| 9月 1日 | 中野東中学校使用開始 |
| 9月17日 | 複合施設全体の竣工 |

2 その他

複合施設内に設置予定の（仮称）総合子どもセンター及び図書館の利用開始時期、教育センターの移転時期については別途報告する。