

西武新宿線野方駅南北自由通路及び駅舎整備の進捗状況について

事業の目的

本事業は野方駅の南北通行を円滑にするとともに、施設全体のバリアフリーを目的に実施するものである。

1. 経 過

- (1) これまで、西武鉄道や東京都と事業手法について協議を行い、駅・まち一体改善事業により実施することとし、区からの補助金申請に対して平成 19 年 3 月 30 日付け、東京都を通じ国土交通省関東地方整備局から国庫補助金の内定通知を受けたところである。
- (2) 広場の機能など、西武鉄道と一定の整理を行い平成 18 年度内に基本協定の締結及び第三セクターを設立することとしていたが、未調整の事項があり年度内処理ができなかつた。
- (3) 未調整の事項について、引き続き西武鉄道と協議を進めているところである。

2. 事業の進め方

- (1) 西武鉄道と広場の機能など未調整事項の整理を早急に行い、基本協定の締結及び第三セクターを設立する。
- (2) 整備内容の検討にあたっては、地域住民に説明を行い意向確認するとともに理解と協力を得ながら進めていく。

3. 整備概要

- 自由通路(区事業) : 南北階段、エレベーター・エスカレーター南北各 1 基、橋上通路南北広場、北口関連道路整備
- 駅舎(第三セクター事業) : 橋上駅舎、駅務室、多機能トイレ、エレベーター 1 基
エスカレーター 2 基

4. 事業スケジュール

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 平成 19 年度 | 基本協定締結、第三セクター設立、自由通路・駅舎実施設計、施行協定 |
| 平成 20 年度 | 自由通路・駅舎工事着手 |
| 平成 21 年度 | 管理協定締結、自由通路・駅舎工事完了 開設 |

野方駅整備計画案（平面図）

資料

