

平成20年(2008年)6月10日
厚生委員会資料
子ども家庭部子ども健康担当
子ども家庭部経営担当

療育センターアポロ園移転・改築の経過について

1. これまでの経過

- 平成20年3月 ・ 保護者説明会
- 平成20年4月 ・ 新規利用者を含む保護者説明会
- ・ 通園児及び保育園・幼稚園在籍児指導対象児の保護者への移転・改築に向けたアンケート実施
- ・ 移転予定地近隣住民への説明

2. コンストラクション・マネージメント(CM)方式導入について

療育センターアポロ園移転・改築にあたって、「中野区入札・契約制度改革基本方針(平成19年12月20日決定)」に示された考え方にもとづき、基本計画から工事完了に至るまでのコンストラクション・マネージメントと設計等の業務を併せて委託する。

※「コンストラクション・マネージメント」とは施設建設プロジェクト全般の品質、工程、コスト等に関する経営管理技術をいう。

3. 開設までのスケジュール(予定)

- 平成20年度 基本計画、地質調査、基本設計・実施設計
 - 7月 利用者説明会、運営事業者募集
 - 10月 運営事業者決定
 - 1月～3月 個別指導引継ぎ
- 平成21年度 工事着工
- 平成22年度 開設、民間事業者による運営開始