

中野本郷小学校の新校舎整備について

中野本郷小学校改築については、現在、基本設計・実施設計を行っているところである。今般、当該小学校について、多くの民地と接していることや検討中の建物の形状と建設に対して狭小な周辺道路等の状況から、境界にかかる各種調整や工事期間の長期化により、整備スケジュールが当初に比べ遅れることが明らかとなったため、下記の通り、報告する。

記

1 新校舎整備スケジュールについて

	当初予定	変更後予定
令和4年度	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計
令和5年度	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計
令和6年度	・代替校舎（旧向台小）へ移転 ・校舎解体 ・新校舎整備工事	基本設計・実施設計 ・代替校舎（旧向台小）へ移転 ・校舎解体
令和7年度	・新校舎整備工事	・新校舎整備工事
令和8年度	・新校舎整備工事 ・新校舎供用開始	・新校舎整備工事
令和9年度		・新校舎供用開始

2 新校舎整備スケジュール変更の主な要因について

(1) 境界にかかる各種調整

学校敷地に境界を接する民地が多く、これら民地との越境調査・調整や所有権境の確認手続きなどに時間を要する。

(2) 工事期間の長期化

隣接する道路が非常に狭く、工事車両の搬入が限られるなどの敷地形状から整備工事に時間を要する。

3 今後の予定

令和4年12月 2日（金） 教育委員会
12月13日（火） 学校改築推進委員会
12月17日（土） 地域説明会
12月19日（月） 地域説明会

中野本郷小学校 新校舎整備スケジュール

■当初予定



■変更後

