

中野駅新北口駅前地区における基盤整備の進捗状況について

中野駅新北口駅前地区で整備するペDESTロリアンデッキ及び駅前広場等の基盤施設については、独立行政法人都市再生機構（以下「UR都市機構」という。）、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」という。）及び囲町東地区市街地再開発組合への委託により、今年度から随時、工事に着手していく。


今回、これら整備に向けた進捗状況について以下のとおり報告する。

1. ペDESTロリアンデッキ等の協定事業について

JR東日本との協定事業で工事を施行するペDESTロリアンデッキ（エントランスデッキ等、図中の緑着色部）のうち、桁製作や基礎工事の一部（鋼管杭打設まで）については、6月中を目途に先行して協定を締結し工事に着手する予定である。なお、後続となる本体工事等については、10月を目途に協定を締結する予定である。

また、四季の都市方面デッキ等の駅前広場の工事は、実施設計に続きUR都市機構へ工事の施行を協定に基づき委託する予定である。このうち前記のデッキ部（図中の紫着色部）に関する協定については、10月を目途に締結する予定である。

協定事業範囲図



4. 今後の予定

- | | |
|--------|--|
| 令和6年度 | 旧区役所解体、仮設バス停整備工事
旧中野税務署解体、仮設通路整備
ペDESTリアンデッキ工事着手 |
| 令和7年度 | 旧中野税務署跡地インフラ移設工事、仮設バス停運用開始
仮設通路運用開始 |
| 令和8年度 | 中野駅新北口改札開業 |
| 令和11年度 | 中野駅新北口交通広場供用開始 |