

中野区みどりの基本計画の施策実績等について

中野区みどりの基本計画(平成 21 年 8 月策定)については、現在改定に向けた検討作業を進めているところであるが、現行計画において実施するとした施策の実績または進捗状況を報告する。

現在、取り組んでいる改定素案の作成にあたっては、この内容を十分検証のうえ、新たな施策の検討に繋げていく。

1 実績または進捗状況(平成 29 年 3 月 31 日現在)

別紙のとおり

2 計画目標の達成状況

(1) みどり率^{※1}

平成 30 年の目標みどり率 18.5%に対し、平成 28 年現在で 17.46%と目標値に 1.04 ポイント不足している。今後、都市計画公園の開設が予定されているが、相続や宅地開発等による民有地の樹木の減少も見込まれ、平成 30 年における目標達成は困難な状況になっている。

※1 みどり率：「緑被面積(樹木+草地+屋上緑化)」に「河川等の水面の占める割合」と「公園内にある樹林等のみどりで覆われていない面積」を加えたものをいう。

(2) 緑地率

緑地^{※2}の確保目標量に対する達成状況は下表のとおりである。

区分	実績		目標年次	
	平成 20 年 (2008 年)	平成 28 年 (2016 年)	平成 25 年 (2013 年)	平成 30 年 (2018 年)
都市施設としての緑地面積 ① (都市計画公園、都市計画緑地等)	39.18ha	44.21ha	42.16ha	45.52ha
制度上安定した緑地面積 (保護樹林、生産緑地地区、河川区域等)	26.70ha	26.41ha	26.59ha	26.59ha
社会通念上安定した緑地面積 (社寺境内地、公社住宅の遊園等)	24.50ha	24.80ha	24.50ha	24.50ha
合計面積 ②	90.38ha	95.42ha	93.25ha	96.61ha
公園地率 ①/1,559ha(中野区面積)	2.51%	2.84%	2.70%	2.92%
緑地率 ②/1,559ha(中野区面積)	5.80%	6.12%	5.98%	6.20%

* 公園面積は新宿区域分を除く(哲学堂公園 0.37ha、妙正寺川公園 0.4ha)

都市施設としての緑地面積については、平成 29 年以降の公園整備により平成 30 年における面積が 45.47ha と増加する見込みであり、目標に対して 0.05ha 不足するが、ほぼ計画どおりに緑地が確保できた。制度上安定した緑地面積については、保護樹林や生産緑地地区の指定解除などがあり、平成 29 年以降増加する見込みがないため、平成 30 年における目標達成は困難な状況である。社会通念上安定した緑地面積については、公社住宅の遊園等が増加したため、平成 28 年の段階で平成 30 年の目標を上回った。

※2 緑地：樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地がこれらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいう。

(3) 計画改定に当たっての課題

上記みどり率と緑地率の計画目標の達成状況を踏まえて、計画改定に際しては、公園等の公共の緑を着実に整備していくことに加え、屋敷林や社寺林等の私有地の緑の減少をいかに歯止めをかけていくかが今後の課題である。

また、都市緑地法等の改正を踏まえ、生産緑地を含む農地の保全・活用や民間活力による都市公園の再生・活性化など、国の法令や東京都の諸制度を活用した実効性のある施策の検討が必要である。

3 今後の予定

平成 29 年 12 月	中野区議会第 4 回定例会において、「みどりの基本計画に関わる新たな施策の検討状況」の報告
平成 30 年 4 月	区民委員会(閉会中)において、「みどりの基本計画」改定素案の報告
5 月	意見交換会
7 月	区民委員会(閉会中)において、「みどりの基本計画」改定案の報告
9 月	パブリック・コメント手続
11 月	東京都への協議
12 月	中野区議会第 4 回定例会において、「みどりの基本計画」改定報告

平成 29 年 3 月 31 日現在

<基本方針> 都市の基盤となるまとまりのあるみどりをつくる

施策の内容 1. 広域避難場所に防災公園をつくる

2. 計画的に公園をつくる

※公園緑地数：193 園（平成 20 年 177 園）

実績または
進捗状況

「今後の大規模公園整備の基本的考え方（平成 21 年 11 月）」に基づき、下記①～⑥の公園整備を推進

① 中野四季の森公園：平成 24 年 4 月 既設部分の開園、平成 29 年度 拡張部分の供用開始

② 南台いちよう公園：平成 28 年 2 月 開園

③ 本五ふれあい公園：平成 28 年 3 月 開園

④ 白鷺せせらぎ公園：平成 27 年 6 月 開園

⑤（仮称）本町二丁目公園：平成 29～30 年度 整備工事

⑥（仮称）弥生町六丁目公園：平成 28 年度～ 基本・実施設計、平成 31 年度整備工事予定

平和の森公園整備工事（多目的広場エリア：平成 29～30 年度、草地広場エリア：平成 30～31 年度）

施策の内容 3. 個性的な公園や緑地をつくる

実績または
進捗状況

公園全面改修（杉山公園、南台三丁目公園、若宮公園、ささの葉公園）

地下自転車駐車場の併設（杉山公園地下自転車駐車場：平成 22 年 4 月新設、（仮称）中野四季の森公園自転車
駐車場：平成 29～30 年度整備工事）

健康遊具の設置（西大和公園、鷺六公園、桜山公園、白鷺せせらぎ公園）

じゃぶじゃぶ池の運営（新井薬師公園、江原公園、栄町公園、大和公園、平和の森公園、上鷺東公園、けやき
公園、丸山公園、南台公園）

哲学堂公園の文化財（建築物）改修工事

公園施設長寿命化計画の策定（平成 28 年度）、計画に基づく遊具の更新（啓明公園、すみれ公園、新井南公園、
おたき公園）

施策の内容 4. 身近な場所に公園や緑地をつくる	
実績または進捗状況	借地による公園（29公園）や、人工地盤上などの公園の管理・運営（白鷺せせらぎ公園、中野上高田公園）
施策の内容 5. みどりとオープンスペースの拠点を活用する	
実績または進捗状況	跡地活用等（①警察大学校、②東京大学教育学部附属中等教育学校グラウンド等、③NTT 宿舎、④都営鷺の宮アパート、⑤郵政宿舎、⑥国家公務員宿舎）による大規模公園の整備
	公開空地の整備 7件 2.04ha（平成19年度 4件 0.41ha）

<基本方針> みどりの軸をつくる	
施策の内容 6. 河川の”水と緑”の軸をつくりネットワーク化する	
実績または進捗状況	神田川改修工事に合わせた管理用通路における植樹帯の整備（氷川橋～柳橋間：東京都事業）
	神田川改修工事に合わせた公園、ポケットパーク整備（長者橋公園、なかしん広場、弥生ポケットパーク：東京都事業）
	妙正寺川の自然度を高めるため、河床に玉石を整備（2,320m、三谷橋～葛橋間：東京都事業）
施策の内容 7. 道路のみどりの軸をつくりネットワーク化する	
8. 環境軸として重点的に整備を行う	
実績または進捗状況	早稲田通り（中野通り～環7）、中野通り（新青梅街道以北）、中杉通り、大和町中央通り：事業着手（拡幅にともなう街路樹整備等：東京都事業）
	中野四季の都市のF字道路（中区街1・中区街2）：完了
施策の内容 9. 新たなみどりの軸を整備する	
実績または進捗状況	連続立体交差事業による新たな緑の軸の検討

<基本方針> 地域にゆかりのあるみどりを保全する

施策の内容 10. 樹木や樹林を保全する

実績または 進捗状況	保護樹木の指定：307本（平成19年度 315本）
	保護樹林の指定：31箇所 8.577ha（平成19年度 41箇所 10.52ha）
	保護生け垣の指定：79箇所 2,116m（平成19年度 67箇所 1,814m）
	保護指定樹木・生け垣・樹林の助成金額の増額（平成27年度）
	保護指定樹木・生け垣・樹林の保険による第三者賠償

施策の内容 11. 生き物の生息・生育できる自然の豊かな場所を保全する

実績または 進捗状況	江古田の森公園の樹林における保存樹林の保全と動植物の環境保全を図るため、人の立ち入りを禁止した区域を設置 （※活動内容については27を参照）
---------------	---

施策の内容 12. 歴史のあるみどりを保全する

実績または 進捗状況	社寺や垣根、茅葺き民家等と一体となった樹木や樹林の保護指定
	「哲学堂公園・旧野方配水塔周辺地区整備基本方針（平成27年6月）」の策定
	「哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画（平成29年3月）」の策定
	パンフレットの作成（中野散歩帳歩楽人（ふらっと）・都市観光ガイドマップ・哲学堂公園周辺観光パンフレット）

施策の内容 13. 農地を保全し活用する

実績または 進捗状況	生産緑地地区の追加指定による農地保全：11地区、2.35ha（平成19年度 13地区、2.59ha） ※生産緑地法の改正を受け、指定面積要件 500㎡→300㎡への引き下げを検討中
---------------	---

施策の内容 14. みどりを大切にしたい施設整備を推進する	
実績または 進捗状況	緑化計画書提出時に既存樹木の保全を指導（建築行為） （※緑化計画書提出実績については 21 を参照）
施策の内容 15. ”水と緑”の循環を促進する	
実績または 進捗状況	公園の透水性舗装整備（平成 21 年度～平成 28 年度：43,499.71 m ² ）
	道路の透水性舗装整備（平成 21 年度～平成 28 年度：7,114 m ² ）
	落ち葉の堆肥化（平和の森公園、江古田の森公園）
	全公園において剪定作業後の剪定枝葉のリサイクルの実施
施策の内容 16. 公園・街路樹の適正な維持管理運営	
実績または 進捗状況	公園の指定管理者制度の導入：公園緑地 193 園中 3 園（哲学堂公園、鷲宮運動広場、中野上高田公園）
	自主管理花壇登録団体：19 団体 22 公園

<基本方針> 暮らしの中に息づくみどりをつくる

施策の内容 17. 環境負荷を軽減する緑化を推進する	
実績または 進捗状況	街路樹の計画的な剪定等の管理、校庭芝生化、緑のカーテン整備
	壁面緑化の整備（商業施設、教育施設等）：130 箇所 4,832 m ² （平成 19 年度 123 箇所 3,083 m ² ）
	屋上緑化の整備（民間施設、小中学校、福祉施設等）：921 箇所 28,053 m ² （平成 19 年度 807 箇所 17,799 m ² ）
	カーボン・オフセット事業「中野の森プロジェクト」の実施（平成 26 年度～群馬県みなかみ町にて植林、平成 27 年度～福島県喜多方市にて森林整備の支援） クレジット購入実績（平成 27～28 年度）：110 t、植林実績（平成 26～28 年度）：18,400 本

施策の内容 18. 公共施設等の緑化を推進する	
実績または 進捗状況	校庭芝生化：区立小学校 8 校で実施
	駅前改修工事に合わせた緑地の整備（野方駅、中野駅、東中野駅等）
	全区立小中学校において緑のカーテンを整備
施策の内容 19. 緑化計画に基づく緑化を拡充する	
実績または 進捗状況	緑化指導実績（平成 21 年度～平成 28 年度：1,686 件）
	接道部緑化助成制度実績（平成 21 年度～平成 28 年度：42 件）
施策の内容 20. 緑化を進める制度を活用する	
実績または 進捗状況	地区計画において道路沿いへのブロック塀等の新設制限および生け垣化の推進を実施
	中野四丁目地区地区計画（中野四季の都市周辺 18.0ha）において計画的に緑地を整備
施策の内容 21. まちのみどりを増やす	
実績または 進捗状況	緑化指導実績（平成 21 年度～平成 28 年度：1,686 件）
	接道部緑化助成制度実績（平成 21 年度～平成 28 年度：42 件）
	建築物不燃化促進事業における助成要件として緑化基準を設定（利用実績：平成 21 年度～平成 28 年度：21 件）
施策の内容 22. 生き物の生息・生育できる自然の豊かな場所を増やす	
実績または 進捗状況	中野区花と緑の祭典において区民に向け苗木の無料配布を実施 教室事業等を通じた啓発事業の実施
施策の内容 23. みどりを増やし身近なみどりのネットワークをつくる	
実績または 進捗状況	接道部緑化の整備：6,143 箇所 63,527m（平成 19 年度 3,996 箇所 59,892m）
	接道部緑化助成制度実績（平成 21 年度～平成 28 年度：42 件）

<基本方針> みどりをとものつくる

施策の内容 24. 自然環境の学習機会を増やす

実績または 進捗状況	みどりの教室を毎年実施
	中野区花と緑の祭典でみどりの相談窓口を実施
	緑化相談会を区役所ロビーにて年6回開催

施策の内容 25. みどりの普及啓発活動を推進する

実績または 進捗状況	中野区花と緑の祭典でミニグリーンアドベンチャーを実施
	中野区花と緑の祭典等で、区民に向け苗木の無料配布を実施
	なかのみどりの貢献賞で緑化に功績のあった区民及び企業を表彰
	区広報や情報紙等を通じてみどりに関する情報の発信
	環境基金を設立（平成26年度）、寄付金を苗木の無料配布とカーボンオフセット事業に充当

施策の内容 26. みどりの情報拠点を整備する

実績または 進捗状況	なかのみどりの貢献賞で緑化に功績のあった区民を表彰（平成23年度～平成28年度：26の個人・団体を表彰）
	緑化活動を行っている団体への政策助成（平成21年度～平成28年度：47件）
	江古田の森公園学習室の活用（利用実績：平成26年度12回、平成27年度14回、平成28年度13回）

施策の内容 27. 自然環境学習の場を整備する

実績または 進捗状況	江古田の森公園にて区民自主団体による観察会の実施
---------------	--------------------------