

大規模公園整備の進捗状況について

今年度実施する大規模公園整備工事の進捗状況について報告する。

1 (仮称)弥生町六丁目公園

第2回定例会での議決を得て契約締結予定だったが、入札不調により整備スケジュールを変更する。

変更前：平成29～30年度 整備工事（造園・建築）
平成30年度 開園
変更後：平成29～31年度 整備工事（造園）
平成30～31年度 整備工事（建築）
平成31年度 開園

※予算措置については、第3回定例会にて補正予算を計上する。

2 (仮称)本町二丁目公園

地元からの要望により全体整備工程を見直した。平成29年7月3日に第1期整備工事を契約締結し、整備工事を実施中である。

変更前：平成29年度 第1期整備工事（全区域を閉鎖）
平成30年度 第2期整備工事（ 〃 ）
変更後：平成29年度 第1期整備工事（全区域を閉鎖・現東郷公園の供用開始）
平成30年度 第2期整備工事（現東郷公園を除く区域を閉鎖）

※当初予算については、整備工程の見直しにより、大規模な工種を第1期整備工事から第2期整備工事に移行したため、第1回定例会にて減額補正する予定である。

3 哲学堂公園

絶対城・三学亭修復工事について、入札不調により整備スケジュールを変更する。

変更前：平成29年度 修復工事
変更後：平成29～30年度 修復工事

※予算措置については、第3回定例会にて補正予算を計上する。

4 平和の森公園

平和の森公園再整備工事の契約締結依頼中（第3回定例会にて契約締結予定）

平成29～31年度 整備工事（※変更なし）