

## 学校施設における特別教室冷暖房化の進捗状況について

教育環境の改善を図るため、区立小中学校の音楽室や図書室等の特別教室への冷暖房設備の設置を進めてきた。2015年度までの設置率は、約84%であったことから、2016年度より5年間で全ての特別教室への設置を完了させる年次計画を定めて整備していくこととした。2019年2月末現在の進捗状況は、次のとおりである。

### 1. 年次計画期間

2016年度～2020年度の5年間

### 2. 整備概要

- (1) 冷暖房化未実施の特別教室に冷暖房設備を新設するとともに、先行して冷暖房化を実施した特別教室のうち15年程度経過したものを併せて更新。
- (2) 計画期間に改築が予定されている学校は、それらの工事の中で実施。
- (3) 概ね2019年度までの完了をめざし、同じ用途の特別教室が2室ある学校については、特別教室の使用状況等により2020年度にもう1つの特別教室への設置を検討。

### 3. 整備経過

2016年度：小学校2校（中野本郷、北原）、中学校2校（第四、第八）

2017年度：小学校3校（啓明、江原、武蔵台）、中学校1校（第二）

2018年度：小学校2校（桃園第二、向台）、中学校2校（第七、緑野）

### 4. 学校別の特別教室冷暖房設備設置状況

別紙のとおり

# 特別教室冷暖房設備設置状況《学校別》

別紙

凡例：●印は年次計画により設置した教室、○印は2015年度までに設置した教室、※印は2019年度に設置予定の教室

学校名		理科室	図工室	美術室	技術室	音楽室	家庭科室	図書室	コンピュータ室	設置率	備考 2室目の特別教室のうち 冷暖房設備が未設置の教室
小学校	桃園		○	/	/	○	○	○	○	83.3%	*2019年度より改築予定
	桃園第二	●	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	第2家庭科室
	塔山	※	○	/	/	○	○	○	○	83.3%	第2図工室
	谷戸	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	中野本郷	●	○	/	/	○	●	○	○	100.0%	
	江古田	※	○	/	/	○	※	○	○	66.7%	
	鷺宮	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	上高田	※	○	/	/	○	○	○	○	83.3%	第2図書室
	啓明	●	○	/	/	○	●	○	○	100.0%	
	向台（中野第一）	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	*年次計画による整備では更新のみ実施
	北原	●	○	/	/	○	●	○	○	100.0%	
	新井	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	江原	●	○	/	/	○	●	○	○	100.0%	
	武蔵台	●	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	西中野	※	○	/	/	○	※	○	○	66.7%	
	上鷺宮	※	○	/	/	○	※	○	○	66.7%	
	桃花	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	白桜	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	平和の森	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
	緑野	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%	
南台	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%		
みなみの	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%		
美鳩	○	○	/	/	○	○	○	○	100.0%		
小計										93.5%	
中学校	第二	○	/	●	●	○	●	○	○	100.0%	第2理科室、第2技術室、 第2音楽室、第2家庭科室
	第四	○	/	●	●	○	●	○	○	100.0%	第2理科室、第2美術室、 第2技術室、第2音楽室、 第2家庭科室
	第五	○	/	※	○	○	○	○	○	85.7%	第2理科室
	第七	○	/	○	●	○	●	○	○	100.0%	第2理科室、第2技術室
	第八	○	/	●	●	○	●	○	○	100.0%	第2理科室、第2美術室、 第2音楽室、第2家庭科室
	北中野	○	/	○	※	○	※	○	○	71.4%	第2美術室、第2技術室
	緑野	○	/	○	○	○	○	○	○	100.0%	*年次計画による整備では更新のみ実施
	南中野	○	/	○	○	○	○	○	○	100.0%	
	中野	○	/	○	○	○	○	○	○	100.0%	
	中野東	○	/	○	○	○	○	○	○	100.0%	
小計										95.7%	
合計										94.2%	