

U18プラザ上高田跡地に整備している保育所等 開設時期の変更について

区立あさひ保育園の民設民営化に伴い、U18プラザ上高田跡地に保育所等の整備を進めているところであるが、開設時期等のスケジュールを下記のとおり変更する。

1 スケジュールの変更内容

(変更前)

- ① 保育所等の整備は2020年1月中に完了し、認可の手続きを経て2020年4月に開設。
- ② 園舎完成後に学童クラブ等の仮施設を撤去し、保育園運営のための仮園庭を整備した上で、擁壁改修工事を行い、その後外構を含む園庭整備工事を実施。
- ③ 学童クラブ・子育てひろばについては、新園舎完成後の2020年2月から新園舎において運営を開始。

(変更後)

- ① 園庭を含む保育所等整備に係るすべての工事完了後の2020年12月に開設。
- ② 仮園庭を整備せずに擁壁改修工事及び園庭整備工事を実施。
- ③ 学童クラブ・子育てひろばについては、新園舎の完成の時期がずれ込むため、2020年4月から新園舎において運営を開始。

2 スケジュール変更の理由

新園舎の完成の時期が遅れる理由は、建設資材の納入遅延が見込まれるためである。また、仮園庭を整備し、2020年4月に保育所を開設した後、擁壁改修工事、園庭整備を実施することとしていたが、特に園庭整備工事の間は園庭全面が使用できないこと等を考慮し、仮園庭を整備せずに擁壁改修工事及び園庭整備工事を実施し、全ての工事が完了した後に新園を開設することとする。これにより、仮園庭の整備の必要がなくなり工事を効率的に実施できる。

3 今後のスケジュール

2019年7月～

2020年3月	保育所等施設建設工事等
2020年4月	学童クラブ・子育てひろば開設
2020年4月～5月	仮施設解体・撤去
〃 6月～8月	擁壁改修工事
〃 9月～11月	園庭整備、認可手続き等
〃 12月	新園開設

※保育所等整備スケジュール（参考）

【変更前】

施設	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
U18 上高田跡施設		解体 新園舎整備	仮設撤去・擁壁工事・園庭工事 新園舎で運営（事業者による運営）	
あさひ保育園	区による運営		閉園	
学童クラブ・子育てひろば		仮設で運営	新園舎で運営	

【変更後】

施設	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
U18 上高田跡施設		解体 新園舎整備	仮設撤去・擁壁工事・園庭工事 新園舎で運営	
あさひ保育園	区による運営		事業者による運営 閉園	
学童クラブ・子育てひろば		仮設で運営	新園舎で運営	