

(仮称)南台五丁目保育園の開設の延期について

平成 2 6 年 1 1 月 1 日開設予定の(仮称)南台五丁目保育園の開設について、開設が延期になる見込みとなったことから報告する。

1. 延期後開設予定

平成 2 7 年 4 月 1 日

2. 延期理由

施設の計画を進めていく中で、防火水槽の利便性向上や園庭のスペース確保等のため、建築物の配置や形状の修正に時間を要した。また、工期の遅延が想定されたことから、当初の開設予定日に合わせた設計変更を再度行っただが、工期の短縮は図れなかった。

3. 弥生保育園分園について

(仮称)南台五丁目保育園の開設に伴い、平成 2 6 年 1 0 月末に閉鎖する予定であった弥生保育園分園については、平成 2 7 年 3 月末まで運営を継続する。

4. 今後の予定

平成 26 年 5 月上旬	(仮称)南台五丁目保育園工事地元説明会
	弥生保育園分園保護者説明会
5 月中旬	(仮称)南台五丁目保育園着工
平成 27 年 3 月上旬	(仮称)南台五丁目保育園竣工