

弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について

1. 避難道路の整備

避難道路 1 号では用地買収を継続するとともに、避難道路 3 号では路線北側にある狭窄部について用地買収が完了し、2 月 8 日に道路整備着手、3 月中旬に整備完了の予定である。

2. 新設公園の整備

都営川島町アパート跡地南側に計画している新設公園「川島公園」について、2 月 8 日に整備が完了し、3 月 5 日に開園した。

3. 都営川島町アパート跡地の地区計画決定

都営川島町アパート跡地を対象とした「東京都市計画弥生町三丁目地区地区計画」について、1 月 25 日付で都市計画決定を行った。

また、本地区計画における制限のうち特に重要な事項について、建築基準法第 68 条の 2 及び建築基準法施行令第 136 条の 2 の 5 に基づき、条例として定める。今後、3 月下旬に公布、5 月 1 日に施行を予定している。

4. 今後の予定

2019年度	避難道路 1 号の用地取得の推進
	避難道路 1 号及び 7 号の無電柱化基本設計
	避難道路 2 号の無電柱化工事着手
	UR 都市機構による従前居住者用賃貸住宅の竣工及び運用開始
2020年度以降	弥生町三丁目周辺地区全体への地区計画の導入

弥生町三丁目周辺地区 事業計画概要図

