

令和5年(2023年)1月31日
子ども文教委員会資料
教育委員会事務局子ども教育施設課

中野本郷小学校新校舎整備等の経緯等について

中野本郷小学校新校舎整備及び中野第一小学校跡施設給食室整備にかかるこれまでの主な経緯等について整理するとともに、小中学校施設整備にかかる今後の取組について、下記の通り報告する。

記

1 中野本郷小学校新校舎整備について

(1) 主な経過について

平成30年6月

～平成31年3月 測量業務実施(確定できていない所有権境が残る。)

令和元年7月

～令和2年3月 基本構想・基本計画業務実施

令和2年6月 基本設計・実施設計業務発注中止

令和4年2月 基本設計・実施設計業務を令和4年度当初予算に計上(再度の境界確定業務等を含んだ予算(債務負担行為期間3年度分含む。))

4月 基本構想・基本計画にかかる議会報告(基本設計・実施設計期間を2年間と報告)

8月 基本設計・実施設計業務契約(境界確定業務含む。期間2年半で契約)

12月 中野本郷小学校新校舎整備にかかる議会報告

(2) 今後の予定について

令和4年8月

～令和7年2月 基本設計・実施設計業務

令和6年度

～令和8年度 校舎解体および新校舎整備工事

※校庭整備工事については、令和9年7月頃まで実施

令和9年4月 中野本郷小学校新校舎供用開始

2 中野第一小学校跡施設給食室整備について

(1)主な経過について

令和3年3月 中野第一小学校の移転に伴う供用終了

令和4年7月 子ども教育施設課、施設課、学校教育課現地確認、給食室改修の必要性を確認

10月 給食室改修設計業務の入札手続

11月 入札不調

給食室改修設計業務を補正予算に計上

12月 給食室改修設計業務の入札を実施

(2)今後の予定について

令和5年1月～5月 給食室改修設計業務

8月～令和6年3月 給食室改修工事

3 小中学校施設整備にかかる今後の取組について

(1)学校施設整備の計画と予算について

小中学校施設整備計画と具体的な学校整備の状況が変更となった場合には、その状況について、適切に議会等に対して報告を行う。また、今後の小中学校施設整備については、計画と予算について常に整合性をとりながら業務を進める。

(2)改築予定校の進捗管理及び代替校舎整備等にかかる取組強化

令和4年度においては、新築工事3校、解体工事2校、基本設計・実施設計2校、基本計画1校および代替校舎2校の管理を行っており、各校の整備にかかる進捗管理、地域との調整、代替校舎の現状把握や児童生徒受け入れの準備などにかかる取組強化を行う。

(3)各所管部署との連携強化

改築校舎整備、代替校舎整備については、庁内の様々な部署との事前調整が必須である。このため、整備後の円滑な学校運営のために、各所管部署との情報連絡、調整、準備工事等の取組強化を行う。

(4)学校整備にかかる知識・ノウハウの蓄積

学校建設にかかる各種法令知識、小中学校施設にかかる建築ノウハウ、過去の改築新校時の建築経験、学校運営の現状知識、他自治体の小中学校整備の情報等の学校改築にかかる各種知識・ノウハウの蓄積と共有の取組強化を行う。