

昭和区民活動センター整備に係るスケジュール変更について

昭和区民活動センター整備に係るスケジュール変更について、以下のとおり報告する。

1 変更の理由について

建替整備を予定している昭和区民活動センターは、現在、仮施設（温暖化対策推進オフィス跡施設）において業務を行っている。

本年10月に現施設の解体及び新施設の建設工事に係る入札を行ったが、不調となった。このため、建設費を積算し直すこととなり、そのために要する期間を考慮した結果、当初の整備スケジュールを変更する必要性が生じた。

これに伴い、仮施設における業務終了後に同所での開設を予定しているすこやか福祉センター等の整備スケジュールも変更する。

2 整備スケジュールについて

令和7年8月～令和9年5月	解体・建築工事
令和9年8月ごろ	開設
令和10年1月ごろ	すこやか福祉センター等開設

【参考】(当初計画)

令和7年1月～令和8年9月	解体・建築工事
令和8年12月	開設
令和9年5月	すこやか福祉センター等開設

3 今後の予定

令和6年12月～	地域説明
令和7年8月～	現施設解体・建築工事(～令和9年度)
令和9年度	開設