

## 中野駅新北口駅前地区における基盤整備の進捗状況について

中野駅新北口駅前地区で整備するペDESTロリアンデッキ及び駅前広場等の基盤施設については、独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)及び囲町東地区市街地再開発組合への委託により、今年度から随時、工事に着手している。


今回、これらの基盤施設の整備に係る進捗状況について以下のとおり報告する。

### 1. ペDESTロリアンデッキ等の協定事業について

JR東日本との協定事業で工事を施行するペDESTロリアンデッキ(エントランスデッキ等、図中の緑着色部)のうち、桁製作等については、先行して7月3日に協定を締結し、後続となる本体工事等については、10月22日に協定を締結した。

また、四季の都市方面デッキ等の駅前広場の工事については、実施設計に続きUR都市機構との協定に基づき委託し、当該工事のうち四季の都市方面デッキ部(図中の紫色着色部)に関する桁製作等については、10月22日に協定を締結した。なお、後続となる上屋や昇降設備等の工事については、令和7年4月に協定の締結を予定している。

協定事業範囲図



## 2. 旧区役所・中野サンプラザ前のバス停の再配置について


ペDESTリアンデッキ整備のため、仮設バス停整備に先立ち、現北口バスロータリー内のバス停（2か所）を旧区役所・中野サンプラザ前の道路上に再配置する。再配置については、11月中旬から工事に着手し、令和7年1月16日より別紙「系統別バス乗車場配置計画図」のとおり乗車場の配置変更を行い、運用を開始する予定である。

## 3. 今後の予定


令和6年度	旧区役所低層棟解体、仮設バス停整備工事 旧中野税務署解体、仮設通路整備 ペDESTリアンデッキ工事着手
令和7年度	旧中野税務署跡地インフラ移設工事、仮設バス停運用開始 仮設通路供用開始
令和8年度	中野駅西口改札開業 ペDESTリアンデッキ工事完了（一部を除く）・供用開始
令和11年度	中野駅新北口交通広場供用開始

# 系統別バス乗車場配置計画図

(1) 現況図 (令和6年7月時点)



(2) 計画図 (令和7年1月16日時点)




(3) 運行系統一覧表

現乗場	新乗場	系統名	行先
0	0	中10	丸山営業所
		中12	江古田駅
		中41	江古田駅
		中45	丸山営業所
1	1	中27	江古田の森
2		中20	丸山営業所
3	3	K01	八成小学校
		K02	井草一丁目
10	10	中01	野方駅
11	11	阿45	阿佐ヶ谷駅
	2	中03	練馬駅
中野駅入口	12	宿05	新宿駅西口

※上記表の運行会社はいずれも関東バス株式会社

※宿05 新宿駅西口行きは乗場名称のみ変更

凡例

 : 工事ヤード化