

東中野駅前広場整備事業の進捗状況について

東中野駅西口の駅前広場の整備については、平成 23 年 7 月 5 日に J R 東日本と工事施行協定を締結し整備工事を進めてきたが、このたび工事が完成するため、利用開始等について報告する。

1. 駅前広場整備事業の進捗状況

駅前広場、自転車駐車場の整備工事は概ね完了し、1 月末において工事の竣功、3 月 1 日（日）から特別区道として駅前広場を供用開始する。また、自転車駐車場は、4 月 1 日から利用開始する予定である。

2. 工事完了後の管理等

（1）工事竣功後～供用開始まで

閉鎖管理をしながら、一部仮通行可能な状態とする。通行可能範囲は、自由通路からアトレヴィと都営大江戸線 A1 出入口前を通行し、山手通りまで結ぶ範囲とする。

（2）供用開始日以降

供用開始日（3 月 1 日予定）は記念式典を行い、警視庁と交通整理を行いながら全面開放し、特別区道として管理する。（開放のタイミングは調整中。）

3. スケジュール

平成 27 年 1 月末日	東中野駅前広場整備事業の工事竣功
平成 27 年 2 月	東中野駅前広場整備事業の検査等
平成 27 年 3 月 1 日	東中野駅前広場の供用開始及び記念式典の開催
平成 27 年 4 月 1 日	東中野駅前広場地下自転車駐車場の利用開始

東中野駅西口整備事業 整備概要図

