

令和2年(2020年)5月14日
厚生委員会資料
健康福祉部スポーツ振興課

哲学堂野球場改修工事期間の延伸について

哲学堂野球場改修工事について、下記のとおり工事期間を延伸する。

記

1 対象施設の名称及び所在地

哲学堂野球場（中野区松が丘一丁目34番28号）

2 変更後の工期

令和2年8月14日（延伸前竣工日は、令和2年7月31日）

3 延伸理由

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受注事業者より整備工事再開予定日を令和2年4月中旬から5月7日へ変更するとの申し入れがあったため。

4 費用負担

哲学堂野球場改修工事の再開延期に伴う工事経費については、受注事業者との協議により、追加の費用負担は発生しない。

5 今後のスケジュール（予定）

令和2年 8月14日 工事完了・竣工

9月上旬 供用開始（変更前の供用開始予定は8月中旬）