

## 弥生町三丁目避難道路7号(特別区道14-880)の無電柱化事業について

中野区無電柱化推進計画(令和元年11月策定)において優先整備路線に位置づけられている弥生町三丁目避難道路7号(特別区道14-880)の無電柱化事業の実施状況について次のとおり報告する。

### 1 事業の実施状況

弥生町三丁目避難道路7号の無電柱化整備にあたっては、令和2年度に東京電力パワーグリッド(株)及び東電タウンプランニング(株)と包括的な委託協定(以下、東電協定という)を締結し事業を推進していたが、移設困難な道路埋設物が複数確認されたためNTT東日本の既存設備を活用した電線共同溝方式とし、NTTインフラネット(株)と協定により設計を実施した。

この度、各関連事業者との設計調整が整ったため、電線共同溝本体工事の着手に向け、NTTインフラネット(株)と新たな施工協定(以下、NTT施工協定という)を締結及び東電協定の変更を行い、無電柱化整備事業を推進する。

### 位置図



## 2 協定概要

- (1) 対象路線 弥生町三丁目避難道路7号（特別区道14-880）  
（弥生町二丁目17番から一丁目50番）
- (2) 路線延長 約330m
- (3) 協定概要 〔NTT 施工協定〕 電線共同溝本体工事、引込管路設計・工事  
令和7年4月から令和9年3月まで

〔東電協定〕変更前：

詳細設計、試掘調査、電線共同溝本体工事、  
引込管路設計・工事

変更後：

詳細設計、試掘調査

なお、引込管路設計・工事については別途設計及び施工協定を結ぶ。

## 3 今後の予定

令和7年	第一回定例会議にて NTT 施工協定の議決
令和7年度～令和8年度	〔NTT 施工協定〕電線共同溝本体工事, 引込管路設計・工事
令和8年度～令和9年度	〔東電設計及び施工協定〕引込管路設計・工事
令和10年度	各企業者入線・抜柱工事
令和11年度	舗装工事