

南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更について

南中野区民活動センター及び障害児支援施設（以下「南中野区民活動センター等」という。）の建設工事着工時期を以下のとおり変更する。

1 変更後の着工時期

平成27年3月

【参考】変更前の着工時期：平成27年1月

2 変更後の建設工事スケジュール（予定）

平成27年	3月	現：弥生保育園分園園舎閉鎖
	3月	南中野区民活動センター等整備工事着工（準備工事を含む）
平成28年	6月	南中野区民活動センター等整備工事竣工
	9月	南中野区民活動センター等開設

【参考】（当初計画）

平成26年10月	弥生保育園分園閉園
平成27年1月	南中野区民活動センター等整備工事着工
平成28年3月	南中野区民活動センター等整備工事竣工
	6月 南中野区民活動センター等開設

3 変更理由

（仮称）南台五丁目保育園の南台五丁目新園舎の整備が遅れ、新園舎への移転が平成27年4月に変更となったため、南中野区民活動センター等の建設工事の着工時期を変更する。