

鍋横区民活動センター等整備に係るスケジュール変更について

鍋横区民活動センター等整備に係るスケジュール変更について、以下のとおり報告する。

1 変更理由

建設業における働き方改革の取組の一環として、新たに猛暑による作業不能日数を工期に見込むこととした。

また、実施設計において、自転車駐車場の工事内容と使用時期を詳細に検討した結果、工期が全体で3.5か月間程度延伸することとなった。これに伴い、新施設の開設予定時期は、従前の令和10年度中から、令和11年度中に変更する。

2 整備スケジュール

年度	変更前	変更後
令和7(2025)年度	実施設計	実施設計
令和8(2026)年度	6月 分室閉鎖 7月 着工（分室解体含）	6月 分室閉鎖 7月 着工（分室解体含）
令和10(2028)年度	11月頃 竣工 3月頃 開設	3月 竣工
令和11(2029)年度		7月頃 開設